



Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlaxcala, **12/julio/2021**

NO. DE OFICIO: PPP-110/2021

ASUNTO: Reporte de Avance de obra mes de abril 2021

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa FAM 2018, del edificio denominado Conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento, de acuerdo con el Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de abril de 2021 y que se adjunta al presente.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR.



ccp. Archivo

SORA/JCMC/cag



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P.90300
Tel. (241) 4172010 ext. 140, e-mail: pl_apizaco@tecnm.mx

tecnm.mx | apizaco.tecnm.mx





DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DOMICILIO COMPLETO CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQ. CON AV. INSTITUTO S/N CONJUNTO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAX., MÉX. C.P. 90300



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO 12 noviembre 2018
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN 24 febrero 2019

FECHA DEL REPORTE 19 julio 2021

2021

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		CONTRATO			ÓRGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES	
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	NÚMERO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCIDO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO			AVANCE FINANCIERO (%)
FONDOS DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018 (FAM 2018)	A-1 UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II CONSTRUCCIÓN DE PLANTA ALTA DEL NODO (CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO)	\$	\$	\$	BAL-29-040-2018	\$ 10,800,000.00	\$ 6,351,979.22	\$ 6,351,979.22	100%	100%	OBRA FINIQUITADA. PENDIENTE POR RECIBIR (EN PROCESO DE REVISIÓN DE LA OBRA)
									0%	0%	
									0%	0%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESOFE (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPOSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ
CARGO: JEFE DEL DEPTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
CORREO OFICIAL: carolina.gonzalez@itcn.mx
TEL 10 DIGITOS: 2444772010
FIRMA

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO
FIRMA



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROXOESS (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
FAM I FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014-2019
ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

2021

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Instalación de cancelería de fachada</p>		<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>OBRA FINIQUITADA</p>
<p>META Y/O PROYECTO: CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO</p> <p>PROGRAMA Y AÑO: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2018</p>	<p>META Y/O PROYECTO:</p> <p>PROGRAMA Y AÑO:</p>	<p>CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO</p> <p>FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2018</p>	

✓

Clave FT- DA-06-00.
Oficio Núm. ITIFE/DG/JDA/0853/2021.
Tlaxcala, Tlax., a 02 de junio de 2021.
Asunto: Avances físico-financieros.

MAESTRO SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO.
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO.
P R E S E N T E.

En atención a su oficio número PPP-78/2021, donde solicitó avance físico y financiero del mes de abril de 2021 de las siguientes obras:

- Unidad multifuncional de talleres y laboratorios de autotrónica, con recursos del programa “Escuelas al cien 2017”.
- Conclusión del nodo de creatividad para la innovación y el emprendimiento, con recursos del FAM 2018.

Adjunto al presente los avances de dichas obras.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE  **ITIFE**
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA


INGENIERO ARTURO SÁNCHEZ PELLEZ.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

C. p. Archivo
AUG/20c
Folio 759

FECHA DE CORTE: 30 de abril de 2021

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO A-1 UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA DEL NODO	BAL-29-040-2018	FAM-01-2018	\$ 6,351,979.22	GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV	\$ 6,351,979.22	0.00	100%	100%	OBRA FINIQUITADA

TLX | **ITIFE**
 INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE LA INFRAESTRUCTURA
 FISICA EDUCATIVA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2018-2021
 CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
 Ing. María Guadalupe Vazquez Garcia
 Jefa de Departamento de Construcción
 DEPARTAMENTO DE
 CONSTRUCCION

TLX | **ITIFE**
 INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE LA INFRAESTRUCTURA
 FISICA EDUCATIVA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2018-2021
 CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
 Ing. Arturo de la Cruz Vazquez Garcia
 Jefe de Administración
 DEPTO ADMINISTRACION

TLX | **ITIFE**
 INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE LA INFRAESTRUCTURA
 FISICA EDUCATIVA
 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2018-2021
 CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
 Ing. Arturo de la Cruz Vazquez Garcia
 Jefe de Construcción
 DIRECCION GENERAL