



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Apizaco, Tlaxcala, 19/mayo/2020

OFICIO No. DIR-187/2020

ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, denominado conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento (segunda etapa), de acuerdo Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

Excelencia en Educación Tecnológica
Pensar para Servir, Servir para Triunfar



SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR.

SORA /EPCO/CAG



REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

CALENDARIO DE OBRA
 FECHA DE INICIO: 12-nov-2018
 DIA: 19 AÑO: 2020

FECHA DEL REPORTE
 DIA: 5 MES: 5 AÑO: 2020



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO-TOMPANTEPEC, ESQUINA CON AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO SIN CONURBADO APIZACOTOMPANTEPEC, TLAXIACAP, 90900

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 24-feb-2019
 DIA: AÑO:

2020

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL vs EJERCIDO)	MATRÍCULA BENEFICIA CON AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES	
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018 (FAM 2018)	CONCLUSION DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	\$ 10,800,000.00	\$	\$ 10,800,000.00	\$ 6,351,979.22	97.00%	\$5,111,583.61	240,395.61	4,440	100.00%	FINIQUITO EN PROCESO

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

CAROLINA ANICA GONZALEZ


Autorizó DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

CARGO: JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

TEL. 10 DÍGITOS: 24472010

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIANO

FIRMA



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA, (MÍNIMO 2 POR OBRA, ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROBARE PROGRAMA, PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, VERSIONES 2014, 2015 Y 2016
 FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014 A LA FECHA)
 ESCUELAS AL BIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2020

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Instalación de cancelería de fachada</p>		<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>cancelería</p>
<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p> <p>CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2018</p>	<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p> <p>CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIEN FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018</p>		

FECHA DE CORTE: 30 de abril de 2020

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO A-1 UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA DEL NODO	BAL-29-040-2018	FAM-01-2018	\$ 6,351,979.22	GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV	\$ 6,111,583.61	\$ 240,395.61	100%	97%	Finiquito en proceso



INSTITUTO TLAHCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COMITÉ DEL ESTADO DE TLAXCALA 1399-2018



Ing. Saúl Sánchez Alvarado

Jefe del Departamento de Construcción



INSTITUTO TLAHCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COMITÉ DEL ESTADO DE TLAXCALA 1399-2018

Ing. Alejandra Vázquez García

DEPTO. ADMINISTRATIVO
Jefe del Departamento de Administración



INSTITUTO TLAHCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
COMITÉ DEL ESTADO DE TLAXCALA 1399-2018

Ing. Arturo Sánchez López

DEPTO. ADMINISTRATIVO
Director General FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL