



Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlaxcala, 22/enero/2021

NO. DE OFICIO: PPP-10/2021

ASUNTO: Reporte de Avance de obra mes de diciembre 2020

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE**

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa FAM 2018, del edificio denominado Conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento, de acuerdo al Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de diciembre de 2020 y que se adjunta al presente.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica
Pensar para Servir, Servir para Triunfar*

**SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR.**



ccp. Archivo

SORA/CAG



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P.90300
Tel. (241) 4172010, e-mail: pl_apizaco@tecnm.mx

tecnm.mx | apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DOMICILIO COMPLETO CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQ. CON AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO

S/N CONURBADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAX, MÉX C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO	12	noviembre	2018
	DÍA	MES	AÑO

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	24	febrero	2019
	DÍA	MES	AÑO

FECHA DEL REPORTE

22	enero	2021
DÍA	MES	AÑO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2020

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			CONTRATO				ÓRGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	NÚMERO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FÍSICO (%)		
		\$	\$	\$		\$	\$	\$				
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018 (FAM 2018)	EDIFICIO A-1 UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II CONSTRUCCIÓN DE PLANTA ALTA DEL NODO (CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO)	\$ 10,800,000.00		\$ 10,800,000.00	BAL-29-040-2018	\$ 6,351,979.22	\$ 6,351,979.22	-	100%	100%		OBRA FINIQUITADA
				-				-	0%	0%		
				-				-	0%	0%		

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESOFE (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPOSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZÁLEZ

CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

CORREO OFICIAL: pl_apizaco@tecnm.mx

TEL 10 DÍGITOS: 2414172010


FIRMA

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO

FIRMA



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROEXOESS (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR; VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014-2019)

ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA





TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

2020

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Instalación de cancelería de fachada</p>		<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>OBRA FINIQUITADA</p>
<p>META Y/O PROYECTO: <u>CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO</u></p> <p>PROGRAMA Y AÑO: <u>FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2018</u></p>		<p>META Y/O PROYECTO: <u>CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN</u></p> <p>PROGRAMA Y AÑO: <u>FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2018</u></p>	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
 Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)
 Cuenta de seguimiento físico-financiero

FECHA DE CORTE: 31 de diciembre de 2020

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO A-1 UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA DEL NODO	BAL-29-040-2018	FAM-01-2018	\$ 6,351,979.22	GRUPO CONSTRUCTOR RAHIGO SA DE CV	\$ 6,351,979.22	0.00	100%	100%	OBRA FINIQUITADA

ITLX
 INSTITUTO TLAHCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAHCALTECA

ITLX
 INSTITUTO TLAHCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAHCALTECA

Ing. Saúl Sánchez Alvarado
 Jefe del Departamento de Construcción
ITLX
 INSTITUTO TLAHCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAHCALTECA
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

C. P. Alejandra Vazquez
 Jefe del Departamento Administrativo
ITLX
 INSTITUTO TLAHCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAHCALTECA

Ing. Arturo Sánchez Pérez
 Director General
ITLX
 INSTITUTO TLAHCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAHCALTECA
 DIRECCIÓN GENERAL