



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



003754



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

20 FEB 19 A11:55

Instituto Tecnológico de Apizaco

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Apizaco, Tlax., 18/febrero/2020

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-054/2020.

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO.

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (FAM2018), denominado conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento (segunda etapa), de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR



Archivo
SORA/EPCC/CAG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300
Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: pl_apizaco@tecnm.mx
www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



CALENDARIO DE OBRA

12-Nov 2018

24-Feb 2019

FECHA ESTIMADA DE TERMINACION

FECHA DEL REPORTE

17 2 2020

DIA MES AÑO

SECRETARIA DE PLANEACION, EVALUACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

DIRECCION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION E INFRAESTRUCTURA FISICA

AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO

2020

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DOMICILIO COMPLETO
 CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQUINA CON AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO SIN CONURBADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAXMEC, P. 90300

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			MONTOS TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTOS POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL VS EJERCIDO)	MATRICULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FISICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2018 (FAM 2018)	CONCLUSION DEL MODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	\$ 10,890,000.00	\$	\$ 10,890,000.00	\$ 6,351,979.22	96.00%	\$ 6,111,583.61	\$ 240,395.61	4,848	100.00%	

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

NOMBRE : CAROLINA ANICA CONZALEZ

CARGO : JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

TEL. 10 DIGITOS : 8888888888888888

TEL. 10 DIGITOS : 8888888888888888

FIRMA

AUTORIZO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAVO

FIRMA

SELLO OFICIAL

REPORTE FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL,
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA,
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2020

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Instalación de cancelería de fachada		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA cancelería
META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO: CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2018	META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO: CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENT FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018		

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

SE S Hoja 1 de 1
 DIRECCION GENERAL DE
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

2 DATOS DEL TECNOLÓGICO

NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO
 UBICACIÓN Carr. Apizaco-Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Taxcala

PROGRAMA FAM2018

3 DATOS DE LA ETAPA

FECHA DE INICIACIÓN: 12 11 2018
 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 02 2019

4 DATOS DE REPORTE

REPORTE No.:
 FECHA: 17 02 2020
 DIA MES AÑO

5 NÚMERO O LETRA DEL EDIFICIO	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	6 ESTRUCTURA			7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			11 TOTALES			
		10 CIMENTOS	10 COLUMNAS Y MUROS	10 TEJAMINOS	10 PINTURA	10 PINTURA	10 TOTAL	10 SANTANIA	10 ALUMINIO	10 ELECTRICA	10 TOTAL	5 INSTALACION	5 FRANJA	5 JARDIN	30 COMERCIALIZACION	40 ACABADO FINAL		30 INSTALACIONES	100 TOTAL	EDIFICIOS Y LOCALES
5	CONCLUSION DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	5	5	5	30	40	30	100	1	*

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR
 NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ
 CARGO: JEFA DEL DEPTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
 FIRMA

13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
 NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAVO
 FIRMA

14 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL

TOTALES	%
EDIFICIOS Y LOCALES	
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS	

Nombre de la obra	Contrato	Código	Monto contrato	Contratista	Monto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico	Avance financiero	Comentario
Edificio A-1 Unidad Académica Departamental Tipo II (Construcción de planta alta del Mado).	BAL-29-340-2018	FAM-01-2018	\$6,351,979.22	Grupo Constructor Rahgo S.A de CV	\$6,111,583.61	\$240,395.61	100%	96%	Finalizado en proceso.

[Signature]
Ing. Claudia Álvarez Lobato
Jefe del Departamento de Contratación

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPTO. ADMINISTRATIVO

[Signature]
C.P. David Solís Flores
Jefe del Departamento de Administración

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

[Signature]
Ing. Arturo Sánchez Veller
Director General