



Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlaxcala, **26/marzo/2021**

NO. DE OFICIO: PPP-67/2021

ASUNTO: Reporte de Avance de obra mes de febrero 2021

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa FAM 2018, del edificio denominado Conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento, de acuerdo con el Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de febrero de 2021 y que se adjunta al presente.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*



SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR.

ccp. Archivo

SORA/JCMC/cab



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P.90300
Tel. (241) 4172010, e-mail: pl_apizaco@tecnm.mx

tecnm.mx | apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARIZACO

DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA ARIZACO-TZOMPAÑTEPEC ESQ. CON AV. INSTITUTO S/N. CONDOMINIO ARIZACO-TZOMPAÑTEPEC TLAX. MEX. CP. 90300

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO	12	noviembre	2018
DÍA	MES	ANO	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACION	26	febrero	2019
DÍA	MES	ANO	

FECHA DEL REPORTE

DÍA	MES	ANO
26	marzo	2021

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANZAS
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO



2021

PROGRAMA Y AÑO	META V/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			NÚMERO	CONTRATO			ORGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCION V/O FINIQUITO	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FÍSICO (%)		
PROGRAMA DE APOYO A LAS AGRICULTURAS MULTIPLES 2018 (PM4 2018)	EJERCICIO A.1 UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA DEL NODO (CONCLUSION DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO)	\$	\$	\$ 10,800,000.00	BAL-29-040-2018	\$ 6,531,979.22	\$ 6,531,979.22	\$	100%	100%		OBRA FINIQUITADA, PENDIENTE POR RECIBIR
									0%	0%		
									0%	0%		

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REMITEO DE ESTOS A LA TESORERÍA (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPÓSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: CAROLINA ANICA CONZALEZ

AUTORIZO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE: CAROLINA ANICA CONZALEZ
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, INNOVACION Y PRESUPUESTACION
CORREO OFICIAL: el.atica@itmx.mx
TEL. 10 DIGITOS: 24472010
FIRMA:

NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES ACUAYO
FIRMA:

SELLO OFICIAL

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCION O FINIQUITO DE LA OBRA V/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROXCESS (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION EN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
FAAM (FONDO DE APOYOS MULTIPLES 2014-2019)
ESQUEMAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO



TECNOLÓGICO
 NACIONAL DE MÉXICO

2021

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	
	Descripción de la obra: Instalación de cancelería de fachada		Descripción de la obra: OBRA FINICUATADA
META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:	CONCLUSION DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2018	META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:	CONCLUSION DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2018

✓

Clave FT- DA-06-00.
Oficio Núm. ITIFE/DG/JDA/0417/2021.
Tlaxcala, Tlax., a 24 de marzo de 2021.
Asunto: Avances físico-financieros.

**MAESTRO SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO.
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO.
P R E S E N T E.**

En atención a su oficio número PPP-48/2021, donde solicitó avance físico y financiero del mes de febrero de 2021 de las siguientes obras:

- Unidad multifuncional de talleres y laboratorios de autotrónica, con recursos del programa "Escuelas al cien 2017".
- Conclusión del nodo de creatividad para la innovación y el emprendimiento, con recursos del FAM 2018.

Adjunto al presente los avances de dichas obras.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E



**INGENIERO ARTURO SANCHEZ TELLEZ.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

 e.p. Archivo
Auto
Folio 316



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)
Cédula de seguimiento físico-financiero

FECHA DE CORTE: 28 de febrero de 2021

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO A-1 UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA DEL NODO	BAL-29-040-2018	FAM-01-2018	\$ 6,351,979.22	GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV	\$ 6,351,979.22	0.00	100%	100%	OBRA FINIQUITADA

TLX **ITIFE**
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
CONSTRUIDA Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2018-2021

Ing. **Cautil Sánchez Alvarado**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

TLX **ITIFE**
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
CONSTRUIDA Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2018-2021

C. **Alejandra Vázquez García**
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

TLX **ITIFE**
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
CONSTRUIDA Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2018-2021

Ing. **Arturo Sánchez-Félix**
DIRECTOR GENERAL