



Instituto Tecnológico de Apizaco

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Apizaco, Tlaxcala, 20/agosto/2020

OFICIO No. PPP-108/2020

ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**  
**DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.**  
**PRESENTE**

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, denominado conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento (segunda etapa), de acuerdo al Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de julio de 2020 y que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica®  
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

**SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO**  
**DIRECTOR.**

SORA /EPCO/CAG



# REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

NOMBRE

CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQUINA CON AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO S/N CONUABADO APIZACO, TZOMPANTEPEC, TLAX, MÉX. C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO: 12-nov 2018 AÑO  
DÍA: 24-feb 2019 AÑO

FECHA DEL REPORTE

20 DÍA: 8 MES: 2020 AÑO



2020

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL vs EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018 (FAM 2018)	CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO	\$ 10,800,000.00	\$	\$ 10,800,000.00	100.00%	\$ 6,351,979.22	\$ 6,351,979.22	4,400	100.00%	OBRA FINIQUITADA

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZÁLEZ  
CARGO: JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN  
CORREO ELECTRÓNICO: pl\_apizaco@tecn.mx  
TEL 10 DÍGITOS: 241472010  
FIRMA

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO**

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROXIMO PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, VERSIONES 2014, 2015 Y 2016  
FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014 A LA FECHA)  
ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARIZACO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2020

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Instalación de cancelería de fachada</p>			<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>OBRA FINIQUITADA</p>
<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p> <p>CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2018</p>		<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p> <p>CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2018</p>	

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL**  
**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

**CONSTRUCCIÓN**

**CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA**

SES Hoja 1 de 1  
 DIRECCION GENERAL DE  
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

DATOS DE REPORTE  
 REPORTE No : 0 7  
 FECHA : 20 08 2020  
 DIA MES AÑO

DATOS DE LA ETAPA  
 FECHA DE INICIACIÓN : 12 11 2018  
 DÍAS MES AÑO  
 FECHA DE TERMINACIÓN : 24 2 2019

DATOS DEL TECNOLÓGICO  
 NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO PROGRAMA FAM2018  
 TNN140723GFA  
 UBICACIÓN Carr. Apizaco- Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Tlaxcala

5	EDIFICIOS Y LOCALES		6			7			8			9			10			11						
	NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	OMENOS	COLUMNAS Y O BARRIOS ENTRENDO	TEGAS Y ENTRENDO	TOTAL	PUERTAS Y BARRIOS	REDES Y AVANZADOS	PISTAS	TOTAL	SANITARIAS	REDES Y ELECTRICAS	TOTAL	INSTALACIONES	RETELACIONES	ANDADORES Y PLAZAS Y JARDIN	TOTAL	COMPACTACION	ACABADO FINAL	RETELACIONES	TOTAL	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS	TOTALES
δ	DELTA	CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	5	5	10	*	*	*	+	1	*	

14 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL  
 TOTALES  
 EDIFICIOS Y LOCALES  
 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS

13  
 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO  
 NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO  
 FIRMA

12  
 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR  
 NOMBRE : CAROLINA AMICA GONZÁLEZ  
 CARGO : JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN  
 FIRMA



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa  
 Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)  
 Cédula de seguimiento físico-financiero

FECHA DE CORTE: 31 de julio de 2020

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO A-1 UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA DEL NODO	BAL 29-040-2018	FAM-01-2018	\$ 6,351,979.22	GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV	\$ 6,351,979.22	\$ -	100%	100%	OBF-A FINIQUITADA

  
 Ing. Saúl Sanchez Alvarado  
 Jefe del Departamento de Construcción

  
 INSTITUTO Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa  
 C. P. Alejandra Vázquez  
 Jefe del Departamento Administrativo

  
 INSTITUTO Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa  
 Ing. Arturo Sánchez  
 Jefe de la Infraestructura Física Educativa  
 DIRECCIÓN GENERAL