



Instituto Tecnológico de Apizaco

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Apizaco, Tlaxcala, **15/junio/2020**

OFICIO No. PPP-97/2020

ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, denominado conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento (segunda etapa), de acuerdo al Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de mayo de 2020 y que se adjunta al presente.


Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica
Pensar para Servir, Servir para Triunfar*

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR.

SORA /EPCO/CAG



REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQUINA CON AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO S/N CONURBADO APIZACO.TZOMPANTEPEC, TLAX,MÉX.C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO: 12-nov 2018
 DÍA AÑO

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 24-feb 2019
 DÍA AÑO

FECHA DEL REPORTE

15 6 2020
 DÍA MES AÑO



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2020

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL vs EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
		\$	\$	\$							
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018 (FAM 2018)	CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO	\$ 10,800,000.00		\$ 10,800,000.00	\$ 6,351,979.22	100.00%	\$ 6,351,979.22	\$ -	4,440	100.00%	OBRA FINIQUITADA

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZÁLEZ
 JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

CARGO: _____

CORREO ELECTRÓNICO: pl_apizaco@tecnm.mx


TEL 10 DÍGITOS: 2414172010

FIRMA: _____

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

 SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO

FIRMA



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROXOE(PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR; VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014 A LA FECHA)

ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2020

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
	<p align="center">Instalación de cancelería de fachada</p>		<p align="center">cancelería</p>
<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p>	<p>CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2018</p>	<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p>	<p>CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018</p>

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONSTRUCCIÓN
CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

1
S E S Hoja 1 de 1
 DIRECCION GENERAL DE
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

2 **DATOS DEL TECNOLÓGICO**

NOMBRE: INSTITUTO TEC. DE APIZACO PROGRAMA: FAM2018
TNM140723GFA
 UBICACIÓN: Carr. Apizaco- Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Tlaxcala

3 **DATOS DE LA ETAPA**

FECHA DE INICIACIÓN:

12	11	2018
DÍAS	MES	AÑO

 FECHA DE TERMINACIÓN:

24	2	2019
DÍAS	MES	AÑO

4 **DATOS DE REPORTE**

REPORTE No:

0	5
DIA	MES

 FECHA:

15	06	2020
DIA	MES	AÑO

5 **EDIFICIOS Y LOCALES**


NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE
δ DELTA	CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)

6 ESTRUCTURA				7 ACABADOS				8 INSTALACIONES				9 OBRA EXTERIOR		
10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	5	5	10
CIMENTOS	COLUMNAS Y/O MUROS	TECHOS Y/O ENTREPISO	TOTAL	PUERTAS VENTANAS Y BARANDALES	PISOS Y/O APLANADOS	PINTURA	TOTAL	SANITARIA	HIDRÁULICA Y/O ESR.	ELÉCTRICA	TOTAL	INSTALACIONES	ANDADORES PLAZAS Y JARDIN	TOTAL
10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	5	5	10

10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS				11 TOTALES	
30	40	30	100	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORT.
COMPACTACION	ACABADO FINAL	INSTALACIONES	TOTAL		
*	*	*	*	1	*


12 **RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR**

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZÁLEZ
 CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN


 FIRMA

13 **V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO**

NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO


 FIRMA

14 **PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL**


TOTALES		%
EDIFICIOS Y LOCALES		
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS		



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)
Cédula de seguimiento físico-financiero

FECHA DE CORTE: 31 de mayo de 2020

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO A-1 UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA DEL NODO	BAL-29-040-2018	FAM-01-2018	\$ 6,351,979.22	GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV	\$ 6,351,979.22	\$ -	100%	100%	OBRA FINIQUITADA


Ing. Saúl Sánchez Alvarado
Jefe del Departamento de Construcción


C. P. Alejandra Vázquez García
Jefe del Departamento de Administración


Ing. Arturo Sánchez Téllez
Director General