



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Apizaco, Tlaxcala a **19/octubre 2020**

OFICIO No. PPP-126/2020

ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**  
**DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.**  
**PRESENTE**

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa FAM 2018, del edificio denominado Conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento, de acuerdo al Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de septiembre de 2020 y que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica®  
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

**SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO**  
**DIRECTOR.**

ccp. Archivo

SORA /



# REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DOMICILIO COMPLETO CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQUINA CON AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO S/N CONUABADO APIZACO.TZOMPANTEPEC, TLAX.MEX.C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO	12-nov	2018
DÍA		AÑO
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	24-feb	2019
DÍA		AÑO

FECHA DEL REPORTE

19	10	2020
DÍA	MES	AÑO



PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL vs EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018 (FAM 2018)	CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO	\$ 10,800,000.00		\$ 10,800,000.00	100.00%	\$ 6,351,975.22	\$ 6,351,975.22	4,400	100.00%	OBRA FINIQUITADA


COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : CAROLINA ANICA GONZÁLEZ  
 CARGO : JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN  
 CORREO ELECTRÓNICO : pl\_apizaco@icemex.mx  
 TEL. 10 DÍGITOS : 24417210  
 FIRMA

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-DEMOGRÁFICO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROXEO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)  
 FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014 A LA FECHA)  
 ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO




**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARIZACO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2020

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Instalación de cancelería de fachada</p>		<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>OBRA FINIQUITADA</p>
<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p> <p>CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAM 2018</p>		<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p> <p>CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018</p>	

6

**CONSTRUCCIÓN**

**CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA**

1 **SES** Hoja 1 de 1  
DIRECCION GENERAL DE  
EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

4 DATOS DE REPORTE  
REPORTE No: 0 8  
FECHA: 18 10 2020  
DIA MES AÑO

3 DATOS DE LA ETAPA  
FECHA DE INICIACIÓN: 12 11 2018  
DÍAS MES AÑO  
FECHA DE TERMINACIÓN: 24 2 2019

2 DATOS DEL TECNOLÓGICO  
NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO PROGRAMA FAM2018  
UBICACIÓN TMM140723GFA Carr. Apizaco-Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Tlaxcala

5 NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	6 ESTRUCTURA	7 ACABADOS	8 INSTALACIONES				9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS				11 TOTALES				
			10 COLUMNAS Y TORREJONES	10 TUBERIAS Y BARRIALES	10 PISO NO APALANADOS	10 PINTURA	10 TOTAL	10 SANTERIA	10 INSTALACION A TUBERIA	10 ELECTRICA	10 TOTAL	10 ANEXOS Y JARDIN	10 INSTALACION EN PLAZAS Y		10 COMUNICACION	10 ACERADO PAVES	10 INSTALACIONES	10 TOTAL
0 DELTA	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	*

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR  
NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ  
CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO  
NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAY  
FIRMA

14 PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
TOTALES  
EDIFICIOS Y LOCALES  
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS  
%

Clave FT- DA-06-00.  
Oficio Núm. ITIFE/DG/JDA/1519/2020.  
Tlaxcala, Tlax., 15 de octubre de 2020.  
Asunto: Avances de obra.

**MAESTRO SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO,  
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO.  
P R E S E N T E.**

En atención a su solicitud realizada vía correo electrónico con fecha 29 de septiembre de 2020, donde solicita avance físico y financiero al mes de septiembre, de las obras:

- Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios de Autotróica, con recursos del programa Escuelas al CIEN 2017
- Conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento, con recursos del FAM 2018

Adjunto al presente los avances de dichas obras al 30 de septiembre del 2020.

Sin mas por el momento, te envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
  
**INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA**  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
INGENIERO ABEL SANCHEZ TELLEZ.  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa  
Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)  
Cédula de seguimiento físico-financiero

FECHA DE CORTE: 30 de septiembre de 2020

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO A-1 UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA DEL NODO	BAL-28-040-2018	FAM-01-2018	\$ 6,351,979.22	GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV	\$ 6,351,979.22	\$	100%	100%	OBRA FINICUITADA

**TLX I TIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
COMENZAR Y CRECER JUNTOS  
CON EL ESTADO DE TLAXCALA 2018-2021

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**  
C. P. Alejandra Valdez  
Jefe del Departamento de Construcción

**TLX I TIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
COMENZAR Y CRECER JUNTOS  
CON EL ESTADO DE TLAXCALA 2018-2021

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**  
Ing. Arturo Sánchez Jerez  
Director General