



ACUSE

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

23 AGO 2017

Apizaco, Tlax., 23/AGOSTO/2017

RECIBIDO
OFICINA DE PARTES
OFICIA DE PARTES

00009751

DEPTO.: PLANEAC., PROG. Y P.
OFICIO No.: P-200/2017

**C. LIC. BLANCA GLORIA MORENO PEREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E**

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) correspondiente al año 2015 con avance del 100%.

FORMATO: PER-04

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

Pensar Para Servir, Servir Para Triunfar®



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECCIÓN
DIRECTOR

FPRA/JIMC/CAE/ihc*



REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO 29DIT0037U
 DOMICILIO COMPLETO: Carretera Apizaco-Tzompaltepco, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Comunaido Apizaco-Tzompaltepco, Tlaxcala, Méx

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA
 FECHA DE INICIO: 11/04/16
 FECHA DE TERMINACIÓN: 15/02/17

FECHA DEL REPORTE: 17/08/2017

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2015-2016)	MATRÍCULA (Enero-Junio 2017)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FAM 2015	EDIFICIO DEL CENTRO DE IDIOMAS	22,185,000.00 Construcción 4,011,715.00 Equipamiento	0.00	26,176,715.00	\$ 19,921,162.53	100%	\$ 22,185,000.00	3188	3696	100%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

Debe tomarse en cuenta que en el formato correspondiente de avance de bienes se informa del 100% de avance de lo que corresponde a equipamiento \$ 4,011,715.00 para un monto total de inversión de \$26,176,715.00

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE: M.E.M. IVAN HERNÁNDEZ GARRASCO
 CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
 CORREO ELECTRÓNICO: herandez_ib@ixtmail.com
 TEL. 10 DÍGITOS: 241 41 7 2010 ext 140

NOMBRE: VERBO, DIRECTOR DEL INSTITUTO
 FIRMA: FIRMADO POR FELIPE PASQUAL ROSARIO AGUIRRE
 CENTRO: CENTRO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO



FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA)

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MINIMO 2 POR OBRA)
 PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 TECNOLÓGICO NACIONAL
 DE MÉXICO, DISCAPACITADOS)
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.



