



Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlaxcala, 08/octubre/2021

NO. DE OFICIO: PPP-143/2021

ASUNTO: Reporte de Avance de obra mes de julio 2021

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**  
**DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.**  
**PRESENTE**

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Laboratorio de Autotrónica, de acuerdo con el Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de julio de 2021 y que se adjunta al presente.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica®  
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

**SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO**  
**DIRECTOR.**



ccp. Archivo

SORA/JCMC/cag



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P.90300  
Tel. (241) 4172010 ext. 140, e-mail: pl\_apizaco@tecnm.mx

tecnm.mx | apizaco.tecnm.mx



# EDUCACIÓN

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQ. CON AV. INSTITUTO S/N CONJUNTO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAX., MEX. C.P. 390300

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO: 7 de enero de 2019  
 FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 25 de agosto de 2019

FECHA DEL REPORTE

8 de octubre de 2021



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2021

## REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			NÚMERO	CONTRATO			ORGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN V/O FINIQUITO	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FÍSICO (%)		
ESCUELAS AL CIEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOMÁTICA)	\$	\$	\$ 30,000,000.00	EAC SUP-29-094-2018	\$ 16,007,790.06	\$ 11,430,552.28	\$ 4,577,237.78	71%	66%		REPORTE DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE JULIO 2021
									0%	0%		
									0%	0%		

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REMIENGO DE ESTOS A LA TESORERÍA (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPÓSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

CAROLINA ANICA GONZALEZ

CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN  
 CORREO OFICIAL: [Planeacion@tecnologia.mx](mailto:Planeacion@tecnologia.mx)  
 TEL. 10 DÍGITOS: 24447200

*[Firma]*

AUTORIZO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE

SERGIO OCTAVIO ROSALES ACUAYO

FIRMA

*[Firma]*

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN O CONSTRUCCIÓN LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROXCESS (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR; VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)  
 FAM ( FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2014- 2019)  
 ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015- 2018)

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO**  
 DIRECCIÓN

**REPORTE FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA V/O MANTENIMIENTO**

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p>  <p>Habilitación de sanitarios</p>	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p>  <p>Colocación de traves metálicas para techumbre</p>		
<p>META V/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO: UNIDAD MULTIFUNCCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESCUELAS AL CIEN 2017</p>	<p>META V/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO: UNIDAD MULTIFUNCCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESCUELAS AL CIEN 2017</p>		

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p>  <p>Colocación de pisos y aplanado de muros interiores y exteriores</p>	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p>  <p>Colocación vidrios y aplanado de muros interiores y exteriores</p>		
<p>META V/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO: UNIDAD MULTIFUNCCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESCUELAS AL CIEN 2017</p>	<p>META V/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO: UNIDAD MULTIFUNCCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESCUELAS AL CIEN 2017</p>		

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

FECHA DE CORTE: 31 de julio de 2021

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Fisico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "Z-A" UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E E ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR	EACSUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$ 16,007,790.06	PROVICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 11,430,552.28	4,577,237.78	86%	71%	OBRA EN PROCESO



INSTITUTO Tlaxcalteca DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



Departamento de Administración  
 INSTITUTO Tlaxcalteca DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION



DIRECCION GENERAL  
 INSTITUTO Tlaxcalteca DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Lic. Miguel Piedras Diaz

Director General



**TLAXCALA**  
UNA NUEVA HISTORIA

**Clave:** FT- DA-06-00.

**Oficio Núm.** ITIFE/DG/JDA/0140/2021.

Tlaxcala, Tlax., a 29 de septiembre de 2021.

**Asunto:** Avance físico-financiero.

**MAESTRO SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO.**  
**DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO.**  
**P R E S E N T E.**

En atención a su oficio número PPP-131/2021, donde solicitó avance físico y financiero de los meses de junio, julio y agosto de 2021 de la siguiente obra:

- Unidad multifuncional de talleres y laboratorios de autotrónica, con número de contrato EACSUP-29-094-2018, con recursos del programa "Escuelas al cien 2017".

Al respecto, anexo al presente los avances de dicha obra.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**ITIFE**  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**DIRECCIÓN GENERAL**  
**LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**  
**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA**  
**DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

C.c.p. Archivo  
JFH/toc  
Folio 1546



1546

Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlaxcala, 09/septiembre/2021

No. de oficio: PPP-131/2021

ASUNTO: Solicitud de informe físico-financiero

**LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ**  
**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA**  
**DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**  
**P R E S E N T E**

Sirva el presente para saludarle y al mismo tiempo en alcance a mi oficio no. PPP-122-2021 de fecha 17 de agosto del 2021, me permito solicitar a usted de la manera más atenta, remita los Informes Físico Financiero de los meses de junio, julio y agosto del 2021 en lo referente al Edificio "Z-A" Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios II E.E., estructura aislada y obra exterior denominado Laboratorio de Autotrónica del programa Escuelas al CIEN 2017, con número de contrato EACSUP-29-094-2018.

Así mismo, solicito de la manera más atenta nos anexe el estado de cuenta bancario actualizado del programa arriba mencionado.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

**ATENTAMENTE**  
*Excelencia en Educación Tecnológica*  
*Pensar para Servir, Servir para Triunfar*

**SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO**  
**DIRECTOR**

ccp. Archivo

SORA/JCMC/dad



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P.90300  
Tel. (241) 4172010 ext. 140, e-mail: pl\_apizaco@tecnm.mx

tecnm.mx | apizaco.tecnm.mx

