



Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlaxcala, **08/octubre/2021**

NO. DE OFICIO: PPP-142/2021

ASUNTO: Reporte de Avance de obra mes de junio 2021

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Laboratorio de Autotrónica, de acuerdo con el Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de junio de 2021 y que se adjunta al presente.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

PA.

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR.



ccp. Archivo

SORA/JCMC/cag



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P.90300
Tel. (241) 4172010 ext. 140, e-mail: pl_apizaco@tecnm.mx

tecnm.mx | apizaco.tecnm.mx



NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA ARZACO TZOMPANTEPEC, ESQ. CON AV. INSTITUTO S/N COMUJIBADO ARZACO TZOMPANTEPEC, TLAX., MÉX. C.P. 90000

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO: 7 enero 2019
 DÍA MES AÑO
 FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 25 agosto 2019
 DÍA MES AÑO

FECHA DEL REPORTE

8 octubre 2021
 DÍA MES AÑO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA

2021

PROGRAMA Y AÑO	META V/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			NÚMERO	CONTRATO			ORGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN V/O FINIQUITO	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FÍSICO (%)		
ESCUELAS AL CIERN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOMÁTICA)	\$	\$	\$ 30,000,000.00	EACSIUP-29-094-2018	\$ 16,007,790.06	\$ 11,430,552.28	\$ 4,577,237.78	71%	80%		REPORTE DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE JUNIO 2021
									0%	0%		
									0%	0%		

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTADOS A LA TESOFE (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPÓSITO, LÍNEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ

CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 CORREO OFICIAL: RLP@INTEC.EDUCATION.MEX
 TEL. 10 DÍGITOS: 241472010

FIRMA

AUTORIZO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE

SERGIO OCTAVIO ROSALES ACUAYO

FIRMA

FIRMA

EDUCACIÓN
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTO LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA V/O PROYECTO CON DICHO.



REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA V/O MANTENIMIENTO





NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO**



2021

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Habilitación de sanitarios		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Colocación de traves metálicas para techumbre
META V/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017		META V/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017	

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Colocación de pisos y aplanado de muros interiores y exteriores		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Colocación vidrios y aplanado de muros interiores y exteriores
META V/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017		META V/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017	

FECHA DE CORTE: 30 de junio de 2021

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "2A" UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E.E. ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR	EAC/SUP-29-094- 2018	E-AL-C-SUP-05- 2018	\$ 16,007,790.06	PROVICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 11,430,552.28	4,577,237.78	86%	71%	OBRA EN PROCESO


ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DE LA INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEPARTAMENTO DE
 CONSTRUCCION


ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DE LA INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEPARTAMENTO
 ADMINISTRACIÓN


ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL


 Lic. Miguel Piedras Diaz
 Director General

Clave: FT- DA-06-00.
Oficio Núm. ITIFE/DG/JDA/0140/2021.
Tlaxcala, Tlax., a 29 de septiembre de 2021.
Asunto: Avance físico-financiero.

MAESTRO SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO.
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO.
P R E S E N T E.


En atención a su oficio número PPP-131/2021, donde solicitó avance físico y financiero de los meses de junio, julio y agosto de 2021 de la siguiente obra:

- Unidad multifuncional de talleres y laboratorios de autotrónica, con número de contrato EACSUP-29-094-2018, con recursos del programa "Escuelas al cien 2017".

Al respecto, anexo al presente los avances de dicha obra.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL
LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

C.c.p. Archivo
JFH/toc
Folio 1546



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

1546

Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlaxcala, 09/septiembre/2021

No. de oficio: PPP-131/2021

ASUNTO: Solicitud de informe físico-financiero

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PRESENTE

Sirva el presente para saludarle y al mismo tiempo en alcance a mi oficio no. PPP-122-2021 de fecha 17 de agosto del 2021, me permito solicitar a usted de la manera más atenta, remita los Informes Físico Financiero de los meses de junio, julio y agosto del 2021 en lo referente al Edificio "Z-A" Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios 11 E.E., estructura aislada y obra exterior denominado Laboratorio de Autotrónica del programa Escuelas al CIEN 2017, con número de contrato EACSUP-29-094-2018.

Así mismo, solicito de la manera más atenta nos anexe el estado de cuenta bancario actualizado del programa arriba mencionado.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR

ccp. Archivo

SORA/JCMC/cad



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. CP 90300
Tel. (241) 4172010 ext. 140, e-mail: pl_apizaco@tecnm.mx

tecnm.mx | apizaco.tecnm.mx

