

Instituto Tecnológico de Apizaco
Planeación, Programación y Presupuestación

Apizaco, Tlaxcala, **22/noviembre/2022**

OFICIO No. PPP-270/2022

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO.

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN
E INFRAESTRUCTUR FÍSICA DEL TECNM.
P R E S E N T E

Sirva el presente para saludarle cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra denominado: "Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios Edificio de Autotrónica, del programa "Escuelas al CIEN 2017", de acuerdo al Reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), mismo que se adjunta al presente.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*



SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR.



ccp. Archivo
SORA /JCMC/CAg/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N,
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90491 Tel. (241) 4172010 Ext. 144,
e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx | apizaco.tecnm.mx



NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQ. CON AV. INSTITUTO S/N, CONUARDO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAX., MÉX. C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO: 7 DÍA, 7 MES, 2019 AÑO
 FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 25 DÍA, 8 MES, 2019 AÑO

FECHA DEL REPORTE

31 DÍA, 8 MES, 2022 AÑO

2022

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		NÚMERO	CONTRATO		ORGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES	
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO			AVANCE FINANCIERO (%)
ESCUELAS AL CIEEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)	\$ 30,000,000.00	\$	\$ 30,000,000.00	EACSUP-29-094-2018	\$ 16,007,790.06	\$ 13,586,996.27	\$ 2,420,793.79	86%	94%	REPORTE DE AVANCE DE OBRA AL MES DE AGOSTO DE 2022
									0%	0%	
									0%	0%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESOFERÍA (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPOSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZÁLEZ
 CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 CORREO OFICIAL: carolina.atica@educacion.gob.mx
 TEL. 10 DIGITOS: 241417201
 FIRMA: 

AUTORIZO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO
 FIRMA: 





ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.



REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO



NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

2022

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
			
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Suministro y colocación de vigas IPR, para realización de estructura, incluye: suministro, fabricación, corte, acarreo, montaje, placa de asentamiento, soldadura, primmer anticorrosivo a dos manos, materiales, mano de obra y herramientas. P.U.O.T.		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Suministro y colocación de lámina galvanizada sobre estructura metálica para cubrir área de talleres, incluye: rolado, acarreo, elevación del material, canalón, pijas, material, mano de obra y herramientas. P.U.O.T.	
META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESCUELAS AL CIEN 2017		META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESCUELAS AL CIEN 2017	

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
			
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Suministro y colocación de falso plafón para cubrir losa de entrepiso, incluye: acarreo, cortes, canales, esparragos, tirantes, sellador, y todo el material necesario para colocación del mismo en áreas de pasillos, aulas y talleres de los espacios interiores del edificio. P.U.O.T.		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros, incluye: preparación de la superficie, resanes, sellador 5x1, pintura vinílica, material, mano de obra, herramienta y limpieza general de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	
META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESCUELAS AL CIEN 2017		META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESCUELAS AL CIEN 2017	

Handwritten blue initials or signature.

FECHA DE CORTE: 31 de agosto de 2022

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "Z-A" UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E.E. ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR	EAC SUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$ 16,007,790.06	PROVICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 13,596,996.27	2,420,793.79	94%	85%	OBRA EN PROCESO

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

[Signature]
 C. P. Jaime Fernández Hernández
 Jefe del Departamento de Administración

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

[Signature]
 Jefe del Departamento de Construcción

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DIRECCION GENERAL

[Signature]
 Lic. Miguel Piedras Díaz
 Director General

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten marks]