

Instituto Tecnológico de Apizaco
Planeación, Programación y Presupuestación

Apizaco, Tlaxcala, **22/noviembre/2022**

OFICIO No. PPP-269/2022

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO.

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN
E INFRAESTRUCTUR FÍSICA DEL TECNM.
P R E S E N T E

Sirva el presente para saludarle cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra denominado: "Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios Edificio de Autotrónica, del programa "Escuelas al CIEN 2017", de acuerdo al Reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), mismo que se adjunta al presente.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*



SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR.



ccp. Archivo
SORA /JCMC/CAG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N,
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90491 Tel. (241) 4172010 Ext. 144,
e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx | apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DOMICILIO COMPLETO
CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQ. CON AV. INSTITUTO
SIN CONURBADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAX., MÉX. C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO: 7 DÍA, 7 MES, 2019 AÑO
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 25 DÍA, agosto MES, 2019 AÑO

FECHA DEL REPORTE

31 DÍA, JULIO MES, 2022 AÑO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2022

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		NÚMERO	CONTRATO		ÓRANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO		
ESCUELAS AL CIEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO AUTOTRÓNICA) DE \$ 30,000,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	85%	94%	REPORTE DE AVANCE DE OBRA AL MES DE JULIO DE 2022
								0%	0%	
								0%	0%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESOFERÍA (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPÓSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CAROLINA ANICA CONZALEZ
CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
CORREO OFICIAL: carolina.conzalez@icenit.edu.mx
TEL 10 DÍGITOS: 244272010
FIRMA:

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES ACUAYO
FIRMA:



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROXCESS (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR; VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014, 2019)
ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)



REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO



NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

2022

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Suministro, colocación y acarreo de canastilla para colocación y canalización de cable en interiores de aulas, talleres y pasillos, así como pruebas necesarias en relación a las instalaciones eléctricas, considerando ángulos de colocación de la misma, así como alturas y tendido de cable.</p>		<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Suministro y colocación de vigas IPR, para realización de estructura, incluye: suministro, fabricación, corte, acarreo, montaje, placa de asentamiento, soldadura, primer anticorrosivo a dos manos, materiales, mano de obra y herramienta. P.U.O.T.</p>
<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p> <p>UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESCUELAS AL CIEN 2017</p>	<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p> <p>UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESCUELAS AL CIEN 2017</p>		

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Suministro, colocación, acarreo, cortes y todo el material necesario para colocación de falso plafón en áreas de pasillos, aulas y talleres de los espacios interiores del edificio, así como colocación de canales, terminación de junta fría, y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>		<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Suministro y colocación de falso plafón para cubrir losa de entrepiso, incluye: acarreo, cortes, canales, esparragos, tirantes, sellador, y todo el material necesario para colocación del mismo en áreas de pasillos, aulas y talleres de los espacios interiores del edificio. P.U.O.T.</p>
<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p> <p>UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESCUELAS AL CIEN 2017</p>	<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p> <p>UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESCUELAS AL CIEN 2017</p>		

F 9

FECHA DE CORTE: 31 de julio de 2022

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "Z-A" UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E.E. ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR	EACSUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$ 16,007,790.06	PROVICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 13,586,996.27	2,420,793.79	94%	85%	OBRA EN PROCESO

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

[Signature]
 C. P. Jaime Rodríguez Hernández
 Jefe del Departamento de Administración

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL

[Handwritten mark]