

Instituto Tecnológico de Apizaco  
Planeación, Programación y Presupuestación

Apizaco, Tlaxcala, **22/noviembre/2022**

OFICIO No. PPP-268/2022

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE  
AL MES DE JUNIO.

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**  
**DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN**  
**E INFRAESTRUCTUR FÍSICA DEL TECN.**  
**P R E S E N T E**

Sirva el presente para saludarle cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra denominado: "Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios Edificio de Autotrónica, del programa "Escuelas al CIEN 2017", de acuerdo al Reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), mismo que se adjunta al presente.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica®  
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

**SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO**  
**DIRECTOR.**

ccp. Archivo  
SORA /JCMC/CAG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N,  
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90491 Tel. (241) 4172010 Ext. 144,  
e-mail: [planeacion@apizaco.tecnm.mx](mailto:planeacion@apizaco.tecnm.mx) [tecnm.mx](http://tecnm.mx) | [apizaco.tecnm.mx](http://apizaco.tecnm.mx)



NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO  
 DOMICILIO CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQ. CON AV. INSTITUTO  
 COMPLETO S/N, CONJUNTO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAX., MEX. C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO 7 enero 2019  
 DÍA MES AÑO  
 FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN 25 agosto 2019  
 DÍA MES AÑO

FECHA DEL REPORTE

30 JUNIO 2022  
 DÍA MES AÑO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**2022**

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		NÚMERO	CONTRATO		ORGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES	
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO DEL CONTRATO			AVANCE FINANCIERO (%)
ESCUELAS AL CIEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)	\$ 30,000,000.00	\$	\$ 30,000,000.00	EACSUP-29-094-2018	\$ 16,007,790.06	\$ 11,430,552.28	\$ 4,577,237.78	71%	84%	REPORTE DE AVANCE DE OBRA AL MES DE JUNIO DE 2022
									0%	0%	
									0%	0%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESORO (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPÓSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : CAROLINA ANICA GONZALEZ  
 CARCO : JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION  
 CORREO OFICIAL : carolina.gonzalez@educacion.gob.mx  
 TEL 10 dígitos : 244472010  
 FIRMA :

AUTORIZO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE : SERGIO OCTAVIO ROSALES ACUAYO  
 FIRMA :



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROXOESS (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR; VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)  
 FAM ( FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014-2019)  
 ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Suministro, colocación y acarreo de canastilla para colocación y canalización de cable en interiores de aulas, talleres y pasillos, así como pruebas necesarias en relación a las instalaciones eléctricas, considerando ángulos de colocación de la misma, así como alturas y tendido de cable.</p>		
<p>META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)</p> <p>PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017</p>		<p>META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)</p> <p>PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017</p>	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Suministro, colocación y acarreo de canastilla para colocación y canalización de cable en interiores de aulas, talleres y pasillos, así como pruebas necesarias en relación a las instalaciones eléctricas, considerando ángulos de colocación de la misma, así como alturas y tendido de cable. Se observa una correcta aplicación del material en relación a la normatividad de la charola sección "2" mín 16" peralte de 4.5" tendido VOIP/Red, por lo cual se observan os quebres adecuados así como la altura y colocación de los esparragos en forma adecuada.</p>

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Suministro, colocación, acarreo, cortes y todo el material necesario para colocación de falso plafón en áreas de pasillos, aulas y talleres de los espacios interiores del edificio, así como colocación de canales, terminación de junta fría, y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>		
<p>META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)</p> <p>PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017</p>		<p>META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)</p> <p>PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017</p>	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Suministro, colocación, acarreo, cortes y todo el material necesario para colocación de falso plafón en áreas de pasillos, aulas y talleres de los espacios interiores del edificio, así como colocación de canales, terminación de junta fría, y todo lo necesario para su correcta ejecución. Para lo cual se observa que continúan con la colocación de la soportera para la fijación y colocación del falso plafón.</p>

Handwritten signature and initials in blue ink.



FECHA DE CORTE: 30 de junio de 2022

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "Z-A" UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E.E. ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR	EACSUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$ 16,007,790.06	PROVICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 11,430,552.28	4,577,237.78	84%	71%	OBRA EN PROCESO

**ITIFE**  
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

**ITIFE**  
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

**ITIFE**  
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 DIRECCIÓN GENERAL

Handwritten mark resembling the number '1' with a flourish.