

Instituto Tecnológico de Apizaco
Planeación, Programación y Presupuestación

Apizaco, Tlaxcala, **24/junio/2022**

OFICIO No. PPP-079/2022

ASUNTO: Reporte de Avance de obra mes de mayo 2022

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Laboratorio de Autotrónica, de acuerdo con el Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de mayo de 2022 y que se adjunta al presente.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR



ccp. Archivo
SORA/JCMC/CAG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N,
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90491 Tel. (241) 4172010 Ext. 144,
e-mail: direccion@apizaco.tecnm.mx tecnm.mx | apizaco.tecnm.mx



2022 Ricardo Flores
Año de Magón
PRELADOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQ. CON AV. INSTITUTO S/N CONJURADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAX, MÉX. C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO: 7 de mayo 2019
 FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 25 de agosto 2019

FECHA DEL REPORTE

23 de junio 2022



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2022

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		NÚMERO	CONTRATO		ÓRGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA, RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES	
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCIDO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO			AVANCE FINANCIERO (%)
ESCUELAS AL CIEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO AUTOTRÓNICA) DE \$30,000,000.00	\$	\$	\$	EACSUP-29-094-2018	\$ 16,007,790.06	\$ 11,430,552.28	\$ 4,577,237.78	71%	84%	REPORTE DE AVANCE DE OBRA AL MES DE MAYO DE 2022
									0%	0%	
									0%	0%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESOFERÍA (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPÓSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE: CAROLINA AMICA GONZÁLEZ
 CARCO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 CORREO OFICIAL: p.amica@ictecmex.mx
 TEL 10 DIGITOS: 2914172010
 FIRMA:



AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
 NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO
 FIRMA:



DIRECCIÓN: SELLO OFICIAL



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROXOESS (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR; VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
 FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014-2018)
 ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

 EDUCACIÓN <small>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</small>	 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO <hr/> 2022
NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO		

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Colocación de traves metálicas para techumbre		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Suministro, colocación y acarreo de canastilla para colocación y canalización de cable en interiores de aulas, talleres y pasillos, así como pruebas necesarias en relación a las instalaciones eléctricas, considerando ángulos de colocación de la misma, así como alturas y tendido de cable.
META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA); ESCUELAS AL CIEN 2017		META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA); ESCUELAS AL CIEN 2017	

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Colocación vidrios y aplanado de muros interiores y exteriores		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Suministro, colocación, acarreo, cortes y todo el material necesario para colocación de falso plafón en áreas de pasillos, aulas y talleres de los espacios interiores del edificio, así como colocación de canales, terminación de junta fría, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA); ESCUELAS AL CIEN 2017		META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA); ESCUELAS AL CIEN 2017	

Handwritten mark

Handwritten mark



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

Clave: FT- DA-06-00.

Oficio Núm. ITIFE/DG/JDA/0720/2022.

Tlaxcala, Tlax., a 07 de junio de 2022.

Asunto: Avance físico-financiero.

**MAESTRO SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO.
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO.
P R E S E N T E.**

En atención a su oficio número PPP-059/2022, donde solicitó avance físico y financiero al mes de mayo de 2022 de la siguiente obra:

- Edificio "Z-A" Unidad multifuncional de talleres y laboratorios 11 E.E. estructura aislada y obra exterior, con número de contrato EACSUP-29-094-2018, con recursos del programa "Escuelas al cien 2017".

Al respecto, anexo al presente los avances de dicha obra.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

**LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

C.c.p. Archivo
JFH/toc
Folio 903



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FECHA DE CORTE: 31 de mayo de 2022

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Fisico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "Z-A" UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E.E. ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR	EAC SUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$ 16,007,790.06	PROVICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 11,430,552.28	4,577,237.78	84%	71%	OBRA EN PROCESO

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESTADO DE TLAXCALTECA
Jefe del Departamento de Construcción

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESTADO DE TLAXCALTECA
Jefe del Departamento de Administración

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESTADO DE TLAXCALTECA
Lic. Miguel Piechanoz
Director General de la Dirección General