

Instituto Tecnológico de Apizaco
Planeación, Programación y Presupuestación

Apizaco, Tlaxcala, **22/noviembre/2022**

OFICIO No. PPP-272/2022

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE.

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN
E INFRAESTRUCTUR FÍSICA DEL TECNM.
P R E S E N T E

Sirva el presente para saludarle cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra denominado: "Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios Edificio de Autotrónica, del programa "Escuelas al CIEN 2017", de acuerdo al Reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), mismo que se adjunta al presente.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*



SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR.



ccp. Archivo
SORA /JCMC/CAG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N,
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90491 Tel. (241) 4172010 Ext. 144,
e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx | apizaco.tecnm.mx



2022 Ricardo
Flores
Año de Magón
PRELUDIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		CONTRATO				ÓRGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	NÚMERO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)		
ESCUELAS AL CIEEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)	\$ 30,000,000.00		\$ 30,000,000.00	EACSUP-29-094-2018	\$ 16,007,790.06	\$ 13,586,986.27	\$ 2,420,793.79	85%	94%	REPORTE DE AVANCE DE OBRA AL MES DE OCTUBRE DE 2022
									0%	0%	
									0%	0%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESOFERÍA (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPOSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ
 CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 CORREO OFICIAL: carolina.atica@tecnologico.mx
 TEL. 10 DÍGITOS: 2414773100
 FIRMA:

AUTORIZO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO
 FIRMA:



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Suministro y colocación de lámina galvanizada sobre estructura metálica para cubrir área de talleres. Incluye: soldo, aceros, elevación del material, canalón, pijas, material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T.: Para lo cual se observa que esta terminado, ejecutado y funcional al 100% este trabajo, en relación a la estructura.</p>		<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Suministro y colocación de luminarias de aditivos metálicos, deberán ser substituidos por luminarias de dimensiones similares pero en tecnología led, conservando mismo metodo de montaje, se sugiere luminario Holophane PHL-Phusion Led High Bay, incluye: material, mano de obra, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>
<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p> <p>UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICO) ESCUELAS AL CIEN 2017</p>		<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p> <p>UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICO) ESCUELAS AL CIEN 2017</p>	

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Suministro y aplicación de pintura vinilica en muros, incluye: preparación de la superficie, resanes, sellador 6x1, pintura vinilica, material, mano de obra, herramientas y limpieza general de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. En relación de este concepto, se encuentra ejecutado y terminado al 100%.</p>		<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>En relación a los tableros, centros de carga, pastillas y conexiones, se observa que se encuentran conectados de forma correcta, y de acuerdo a la normatividad aplicable, solo se les solicita que una vez que este energizado el edificio se realicen las pruebas en relación a la verificación de voltaje de acuerdo a las especificaciones de carga nominal, así como de tensión en relación al equipamiento que va a ser instalado en el edificio, por lo cual este tipo de instalaciones se consideraran en proceso.</p>
<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p> <p>UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICO) ESCUELAS AL CIEN 2017</p>		<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p> <p>UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICO) ESCUELAS AL CIEN 2017</p>	

Handwritten signature and initials in blue ink.

FECHA DE CORTE: 31 de octubre de 2022

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "Z-A" UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E.E. ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR	EACSUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$ 16,007,790.06	PROVICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 13,586,996.27	2,420,793.79	94%	85%	OBRA EN PROCESO

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DIRECCIÓN GENERAL

F 5