

ACUSE



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Apizaco, Tlax., **05/AGOSTO/2019**

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-310/2019

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO.

012632

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2016 (PROEXOES 2016), de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DIRECCIÓN

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

14 AGO 2019

RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

Archivo
SORA/EAN/CAC/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N

Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300

Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx

www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2019

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
SECRETARIA DE PLANEACION, EVALUACION Y REGISTRO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION E
INFRAESTRUCTURA FISICA
AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO
DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLOGICO SIN CONJURADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MEXICO C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 26 12 2017
FECHA DE TERMINACION: 26 5 2018

FECHA DEL REPORTE

FECHA: 5 8 2019

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRICULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRICULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FISICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROYECTOES 2016 Programa Presupuestario de la Educación Media Superior y Superior 2016	NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	10,400,000.00		10,400,000.00	\$9,579,240.77	100%	\$9,579,240.77	4,629		100%	Concluida

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ
CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
CORREO ELECTRONICO: carolinag@itp.mx
TEL. 10 DIGITOS: 241 41 7 20 10

NOMBRE:

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIANO

VOBO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

HRMA




SELLO OFICIAL
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
TECNOLOGICO NACIONAL
DE MEXICO
INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO
DIRECCION



DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA



NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO. Programa Presupuestario de la Educación Media Superior (PROEXOEES 2016)

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA



NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO. Programa Presupuestario de la Educación Media Superior (PROEXOEES 2016)

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

CONSTRUCCIÓN

1 SES Hoja 1 de 1
DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2 DATOS DEL TECNOLÓGICO

NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO
UBICACIÓN Carr. Apizaco-Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Tlaxcala

3 DATOS DE LA ETAPA

PROGRAMA PROEXOEES 2016
FECHA DE INICIACIÓN: 26 12 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 5 2018

4 DATOS DE REPORTE

REPORTE NO.:
FECHA: 05 08 2019
DIA MES AÑO

5 NUMERO LETRA DEL EDIFICIO	EDIFICIOS Y LOCALES NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	6 ESTRUCTURA			7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			11 TOTALES	
		10 CIMENTOS	10 COLUMNAS Y PAREDES	10 TEJADO Y ENTUBOS	10 TOTAL	10 PINTURAS Y BRANDEOS	10 PINTURAS Y BRANDEOS	10 PINTURAS Y BRANDEOS	10 SANTERIAS Y DRENAJES	10 COMUNICACION ELECTRICA	10 TOTAL	10 INSTALACION ESPANOS Y JERRETES	10 TOTAL	10 COMUNICACION TOTAL	10 ACEROS Y REJILLAS	10 TOTAL	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS
0 DELTA	NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO (Programa Presupuestario de la Educación Media Superior y Superior (PROEXOEES 2016)	10	10	10	30	10	10	10	10	30	5	5	10	30	40	100	1	1

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR
NOMBRE: CAROLINA AMICA GONZALEZ
CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
FIRMA

13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIRRE
FIRMA

14 PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

TOTALES	%
EDIFICIOS Y LOCALES	
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS	

Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
Programa Presupuestario de la Educación Media Superior y Superior 2016 (ProExOEEES)

Cédula de seguimiento fisico-financiero

Fecha de corte: 30 de junio de 2019

Nombre de la obra	Contrato	Código	Monto Programado	Monto contrato	Contratista	Monto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico	Avance financiero	Comentario
Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento Etapa 1	TNM-29-068-2017	PROEXOE-002-2017	\$10,400,000.00	\$9,579,240.77	Grupo Constructor Rahgo S.A de CV	\$9,579,240.77	\$0.00	100%	100%	Concluida.

[Handwritten signature]
Ing. Claudia Aldave Lobato
Jefe del Departamento de Construcción

TLX | **ITIFE**
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021
DEPTO. ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]
C.P. David Solís Flores
Jefe del Departamento de Administración

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

[Handwritten signature]
Ing. Anahí Gutiérrez Hernández
Directora General