



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
ORIGEN ADEPOS
19 MAY 30 PIZ:36

007177



TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Apizaco, Tlax., 21/MAYO/2019

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-212/2019

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL.

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Autotrónica, de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica
Pensar para Servir, Servir para Triunfar*

Mtro. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECTOR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLOGICO NACIONAL
DE MEXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DIRECCIÓN

Archivo
FPRA/EAN/CAG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300
Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx
www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2019

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCION DE PROGRAMACION, RECURSOS Y EQUIPAMIENTO
AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO

FECHA DEL REPORTE

FECHA
DIA 21 MES 5 AÑO 2019

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO DIA 7 MES 1 AÑO 2019
FECHA DE TERMINACION DIA 25 MES 8 AÑO 2019

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO
SIN CONURBADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90300

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRONICA)	30,000,000.00		30,000,000.00	0%	\$16,007,790.06	4,628		20%	ITIFE otorgó anticipo del 30%

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

AUN NO SE INICIA LA LICITACION DEL PROYECTO



YO SOY DIRECTOR DEL INSTITUTO



NOMBRE :

MITRO, FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE

FIRMA

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : ING. MAGALY GARZA ORTEGA
CARGO : JEFA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
CORREO ELECTRONICO: m.garza@tecnm.mx
TEL 10 DIGITOS : 241 41 7 20 10 ext. 140

FIRMA

SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA
TECNOLOGICO NACIONAL
DE MEXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DIRECCIÓN

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA
COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

1 **SES** Hoja 1 de 1
 DIRECCION GENERAL DE
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

4 **DATOS DE REPORTE**
 REPORTE No: _____
 FECHA: 21 5 2019
 DIA MES AÑO

3 **DATOS DE LA ETAPA**
 FECHA DE INICIACIÓN: 7 1 2019
 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 8 2019
 DIAS MES AÑO

2 **DATOS DEL TECNOLÓGICO**
 NOMBRE: INSTITUTO TEC. DE APIZACO
 UBIACIÓN: Carr. Apizaco-Tzompantepec, Esq. Av
 PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN 2017
 TNM140723GFA

5 NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	6 ESTRUCTURA			7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS				11 TOTALES
	COLUMNAS Y/O MUROS	TECHOS Y/O ENTREPISO	TOTAL	PINTURA	PISOS Y/O APLAMADOS	PUERTAS VENTANAS Y BARRIALES	SANITARIA	MERMA DE A VOLESER	ELECTRICA	INSTALACIONES	ANDADORE S PLAZAS Y JARDIN	COMPACTACION FINAL	ACCESOS INSTALACIONES	TOTAL	EDIFICIOS Y LOCALES DEPORT.		
X	10	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	*	

12 **RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR**
 NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA
 CARGO: JEFA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO

13 **V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO**
 NOMBRE: MITRO FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
 FIRMA: _____

14 **PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL**
 TOTALES
 EDIFICIOS Y LOCALES
 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS
 %

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Edificio "Z-A" Unidad multifuncional de talleres y laboratorios 11 EE, estructura aislada exterior Programa Escuelas al CIEEN 2017 Laboratorio de Autotrónica



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Edificio "Z-A" Unidad multifuncional de talleres y laboratorios 11 EE, estructura aislada exterior Programa Escuelas al CIEEN 2017 Laboratorio de Autotrónica