



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA  
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



020462



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO

ORIGEN C/A

Instituto Tecnológico de Apizaco

19 SEP 25 P12:11

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

OFICINA DE PARTES  
RECIBIDO

Apizaco, Tlax., 18/septiembre/2019

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.  
OFICIO No.: P-382/2019

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE  
AL MES DE AGOSTO.

**BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ**  
**DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL**  
**E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.**  
**PRESENTE**

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Autotrónica, de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

**ATENTAMENTE**

*Excelencia en Educación Tecnológica®  
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

*[Handwritten signature]*

**SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO**  
**DIRECTOR**



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
TECNOLÓGICO NACIONAL  
DE MÉXICO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO  
**DIRECCIÓN**

Archivo  
SORA/EAN/CAG/srh

*[Handwritten initials]*



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N

Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300

Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: pl\_apizaco@tecnm.mx

www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO  
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQUINA CON AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO S/N CONUHRADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAXCALA, MEX. C.P. 90300

FECHA DEL REPORTE

17 DÍA 9 MES 2019 AÑO

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO: 07-ene 2019 AÑO  
 DÍA

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 25-ago 2019 AÑO  
 DÍA

**REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA**

PROGRAMA Y AÑO	META V/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL vs EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
ESCUELAS C1EN-2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) DE \$ 30,000,000.00	\$	\$	\$ 30,000,000.00	25.00%	\$ 3,946,065.89	\$ 12,061,724.17	4,628	48.00%	

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:


RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CAROLINA ANICÓN ZÁRATEL  
 CARGO: JEFA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN  
 CORREO ELECTRÓNICO: [planeacion@tecnologico.mx](mailto:planeacion@tecnologico.mx)  
 TEL 10 DÍGITOS:

FIRMA

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO



**REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO**



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2019

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
 <p>ARMADO PARA RECIBIR COLADO EN LOSA</p>	 <p>COLADO DE MUROS Y LOSA</p>	<p>META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS DE AUTOTRÓNICA PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017</p>	<p>META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS DE AUTOTRÓNICA PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017</p>

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL**  
**DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

**CONSTRUCCIÓN**

**CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA**

1  
**SES** Hoja 1 de 1  
 DIRECCION GENERAL DE  
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

4  
**DATOS DE REPORTE**  
 REPORTE No: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_-18-2019  
 DIA MES AÑO

3  
**DATOS DE LA ETAPA**  
 FECHA DE INICIACIÓN: 7 1 2019  
 DIAS MES AÑO  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 8 2019

2  
**DATOS DEL TECNOLÓGICO**  
 NOMBRE: INSTITUTO TEC. DE APIZACO  
 TNM140723GFA  
 UBICACIÓN: Carr. Apizaco-Tzompantepec, Esq. Av

5	EDIFICIOS Y LOCALES		6			7			8			9			10			11			
	NÚMERO O LETRA DEL EDIFICIO	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	CIMENTOS	COLUMNAS Y/O MUROS	TECHOS Y/O ENTIBRAMIENTO	TOTAL	PUERTAS, VENTANAS Y BARRICULAS	PISOS Y/O APLAMADOS	PINTURA	TOTAL	SANITARIA	HEBALLEC. ELÉCTRICA	INSTALACION ES.	ANADIDORES A PLAZOS Y VARIOS	TOTAL	COMPACTACIÓN	ACABADO FINAL	INSTALACIONES TOTAL	TOTALES	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORT.
X	LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA	Unidad Multifuncional de Laboratorios y Talleres	10	10	10	30	0	10	0	10	8	0	0	0	8	*	*	*	1	*	*

12  
**RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR**  
 NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZÁLEZ  
 CARGO: JEFA DEL DEPTO. PLANEACIÓN, PROG. Y PRESUPUESTACIÓN

13  
**V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO**  
 NOMBRE: SERGIO CATAVIO ROSALES AGUIAYO  
 FIRMA

14. PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

TOTALES	%
EDIFICIOS Y LOCALES	
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS	

Cédula de seguimiento fisico-financiero

Fecha de corte: 31 de agosto de 2019

Nombre de la obra	Contrato	Código	Monto contrato	Contratista	Monto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico	Avance financiero	Comentario
Edificio "Z-A" Unidad multifuncional de talleres y laboratorios 11 EE, estructura aislada y obra exterior	EACSUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$16,007,790.06	PROVICONSA S.A. de C.V.	\$3,946,065.89	\$12,061,724.17	48%	25%	

**TLX** INSTITUTO Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa  
**ITIFE** INSTITUTO Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa  
 Ing. Claudia Alvahe Lobato  
 Jefe del Departamento de Construcción

**ITIFE** INSTITUTO Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa  
 Ing. Anahí Gutiérrez Hernández  
 Directora General

C.P. David Solís Flores  
 Jefe del Departamento de Administración

Nota: El estado de cuenta bancario reporta el total de los recursos y obras del Programa (2015-2018), así como los rendimientos son reportados de forma global.