

ACUSE



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

20 ENE 16 AIO 31

000639

OFICIALIA DE PARTES
RECIBIDO

Apizaco, Tlax., 08/enero/2020.

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-004/2020.

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2019.


BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Autotrónica, de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*



SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR

Archivo
SORA/~~EA~~/CAG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N



Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300

Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: pl_apizaco@tecnm.mx

www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	
	<p>Colado en muros</p>		<p>Inicio de trabajos en talleres pesados</p>
<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p>	<p>Unidad de Talleres y Laboratorios de Autotécnica Escuelas al CIEN 2017</p>	<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p>	<p>Unidad de Talleres y Laboratorios de Autotécnica Escuelas al CIEN 2017</p>

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

SES Hoja 1 de 1
 DIRECCION GENERAL DE
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

2 DATOS DEL TECNOLÓGICO

NOMBRE: INSTITUTO TEC. DE APIZACO
 TMM140723GFA
UBICACIÓN: Carr. Apizaco- Tzompantepec, Esq. Av.

PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN 2017

3 DATOS DE LA ETAPA

FECHA DE INICIACIÓN: 7 1 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 8 2019

4 DATOS DE REPORTE

REPORTE No.: []
FECHA: 31 12 2019
 DIA MES AÑO

5 NÚMERO O LETRA DEL EDIFICIO	EDIFICIOS Y LOCALES NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	6 ESTRUCTURA			7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			11 TOTALES				
		10 CIMENTOS	10 COLUMNAS Y TORNEROS	10 TEJERETOS	30 TOTAL	10 PUERTAS, VENTANAS Y APARAJADOS	10 PISO	10 PINTURA	30 TOTAL	10 SANTERÍA Y TUBERÍA	10 HIDRÁULICA Y GAS	10 ELECTRICAL	30 TOTAL	5 INSTALACIONES EN PLAZA	5 ANEXOS Y JARDIN	10 TOTAL	30 COMERCIALIZACION	40 ACOMODACION INSTALACIONES	100 TOTAL	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS
X	LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA Unidad Multifuncional de Laboratorios y Talleres	10	10	10	30	0	10	0	10	10	5	0	15	5	0	5	*	*	*	1	*

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ
CARGO: JEFA DEL DEPTO. PLANEACION, PROG. Y PRESUPUESTACION
 FIRMA

13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO

NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
 FIRMA

14 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL

TOTALES	%
EDIFICIOS Y LOCALES	
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS	



Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa
Fideicomiso Escuelas al día 2017

Cédula de seguimiento físico-financiero

Fecha de corte: 30 de noviembre de 2019

Nombre de la obra	Contrato	Código	Monto contrato	Contratista	Monto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico	Avance financiero	Comentario
Edificio "2A" Unidad multifuncional de talleres y laboratorios 11 EE, estructura aislada y obra exterior	EACSUP-29-091-2018	EALC-SUP-05-2018	\$16,007,790.06	PROVICONSA S.A. de C.V.	\$5,708,916.28	\$9,298,873.78	60%	42%	

Ing. Claudia Aldave Lobato
Jefe del Departamento de Construcción y Obra Exterior



C.P. Daniel Solís Flores
Jefe del Departamento de Administración



Ing. Adán Guzmán Fernández
Director General

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

DEPTO. ADMINISTRATIVO

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

Nota: El estado de cuenta bancario reporta el total de los recursos y obras del Programa (2015-2018), así como los rendimientos son reportados.