

003592

ACUSE



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

SEI
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
ORIGEN



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

19 MAR 20 11:19

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

OFICIO DE PARTES
RECEBIDO

Apizaco, Tlax., 12/MARZO/2019

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-136/2019

ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (FAM), denominado conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento (segunda etapa), de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), mismo que se adjunta al presente y que corresponde al mes de febrero.

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

MTRO. FÉLPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECTOR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DIRECCIÓN

Archivo
FPRA/EAN/CAG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300
Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx
www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA
COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

1 **SES** Hoja 1 de 1
 DIRECCION GENERAL DE
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

4 **DATOS DE REPORTE**
 REPORTE No: _____
 FECHA: 12 03 2019
 DIA MES AÑO

3 **DATOS DE LA ETAPA**
 FECHA DE INICIACIÓN: 12 11 2018
 DÍAS MES AÑO
 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 2 2019

2 **DATOS DEL TECNOLÓGICO**
 NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO FAM2018
 UBICACIÓN Carr. Apizaco- Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Tlaxca

5 NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	6 ESTRUCTURA		7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			11 TOTALES	
	10 COLUMNAS Y MUROS	10 TECHOS Y ENTRERIO	10 RECHOS Y/O PUNTADES	10 PINTURA	10 TOTAL	10 SANTANIA PISOES	10 INSTALACION ELECTRICA	10 TOTAL	10 ANCHOSES E PLAZAS Y JARDIN	10 COMPACTACION	10 ACABADO FINAL	10 INSTALACIONES TOTAL	10 EDIFICIOS Y LOCALES	10 ZONAS DEPORTIVAS	10 REPORT	
8 DELTA	10	10	10	0	30	0	10	10	5	15	0	0	0	0	1	

12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR
 NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA
 CARGO: ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO

13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
 NOMBRE: MTR. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
 FIRMA

14 PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL
 TOTALES
 EDIFICIOS Y LOCALES
 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS
 %

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO- TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SIN CONURBADO APIZACO- TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 12 / 11 / 2018
 FECHA DE TERMINACIÓN: 24 / 2 / 2019

FECHA DEL REPORTE

FECHA: 12 / 3 / 2019

2019
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
FAM2018	CONCLUSIÓN DEL NUDO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO	10,800,000.00	10,800,000.00	\$6,372,201.36	9%	\$564,029.65	4,628		55%	Cimentado y colado de muros y techos

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA
 CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
 CORREO ELECTRONICO: pl_mh@itcmex.mx
 TEL. 10 DIGITOS: 241 41 7 20 10 ext. 140

NOMBRE: Mtro. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE

VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

FIRMA

FIRMA

SELLO OFICIAL

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO